

# 奉节县永乐镇人民政府

## 关于奉节县美丽乡村建设项目绩效的 自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2022〕42号文件，下达奉节县美丽乡村建设项目资金计划500万；该项目绩效总目标为：点亮长江南桥头至三峡村沿线（10公里），预计安装500盏路灯；三峡村公路硬化2公里；三峡村挖断山至乌云顶新修防火通道6公里；在三峡村脐橙园区安装杀虫灯。

#### (二) 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目总投资500万元，资金来源为2022年三峡集团定点帮扶资金5200万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金500万元，结算审定金额为440.166461万元。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

该资金用于修建道路总长3.994km。其中线路一为混凝土路面，长0.634km。线路二为混凝土路面，长0.640km。线路三为泥结碎石路面，长2.720km。安装500盏灯（包括灯虫灯）。

### 3. 项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

完成修建道路总长 3.994km。其中线路一为混凝土路面，长 0.634km。线路二为混凝土路面，长 0.640km。线路三为泥结碎石路面，长 2.720km。安装 500 盏灯(包括灯虫灯)。

### (三) 绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### (1) 数量指标。

完成修建道路总长 3.994km。其中线路一为混凝土路面，长 0.634km。线路二为混凝土路面，长 0.640km。线路三为泥结碎石路面，长 2.720km。安装 500 盏灯(包括灯虫灯)。

##### (2) 质量指标。

项目质量验收合格率 100%

##### (3) 时效指标。

项目完工及时率 100%。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。

带动脱贫群众 61 人以上。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为  $\geq 95\%$ 。

### 三、其他需要说明的问题

无

奉节县永乐镇人民政府

2023年2月20日

