

# 谭子涯—古栈道危岩带专业监测预警 项目支出自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达 2023 年三峡后续地质灾害防治资金预算的通知》(奉节财建〔2023〕30 号), 下达谭子涯—古栈道危岩带专业监测预警项目资金 120 万元, 在下达资金预算时下达了绩效目标。

(二) 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

严格按照奉节财建〔2023〕30 号文件要求拨付相关资金, 完成谭子涯—古栈道危岩带专业监测预警工作。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年 3 月 31 日, 县财政分解下达下达谭子涯—古栈道危岩带专业监测预警 120 万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前, 财政拨付资金 84 万元, 共计执行资金 84 万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照《重庆市三峡库区地质灾害防治工作领导小组

关于印发《重庆市三峡后续工作规划地质灾害防治项目实施意见》的通知》（渝三峡第防办〔2022〕1号）文件要求，严格执行“三专一封闭”的原则，地灾治理资金实行了专户存储（财政零账户）、专账核算、专人管理、封闭运行的管理模式，健全了财务机构，制定了管理制度，严格按照财政部《基本建设会计制度》建账、核算。工程资金实施项目请拨制度，严格按进度拨款，项目费用按合同拨付，资金无一例违规支出，一直处于受控安全状态。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

已顺利完成 2023 年谭子涯—古栈道危岩带专业监测预警工作，保障航道安全。

## （三）绩效目标完成情况分析。

### 1.产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

建设谭子涯—古栈道危岩带专业监测预警点 26 处。

#### （2）质量指标。

监测方案满足规范要求，监测数据真实有效。

#### （3）时效指标。

在当年内完成所有工作。

#### （4）成本指标。

所有资金支付未出现超支现象，未出现超概算或资金数拨付现象，控制成本率 100%。

## 2.效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

有效保障航道安全，消除安全隐患。

### （2）社会效益。

保障航道及周边安全，确保不发生安全事故，社会稳定。

### （3）生态效益。

提高生态环境优化，群众生态意识提高。

### （4）可持续影响。

为地质安全隐患提供持续安全，保障人民群众生命财产安全。

## 3.满意度指标完成情况分析。

项目实施有效保护群众生命财产安全，群众满意指数较高，达 95%以上。

## 三、绩效自评结果情况

通过开展单位项目支出绩效目标自评，评价结果为优。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心将加强后续管理，确保资金发挥最大效益。

## 五、其他需要说明的问题

无。

奉节县地质灾害防治中心

2024年1月5日

