

2020年第二批高标准农田建设项目 部门评价报告



重庆江源工程勘察设计有限公司

Jiang Yuan Chongqing engineering survey and Design Co.,Ltd.

二〇二二年五月

2020年第二批高标准农田建设项目 部门评价报告

保密声明

本成果属内部资料，仅限于合同指定的项目使用，知识产权为重庆江源工程勘察设计有限公司拥有。未经知识产权拥有者书面授权，不得翻印、翻录、传播或他用。对于侵权行为将保留追究其法律责任的权利。

质量承诺

本成果按照工程建设强制性标准设计，符合国家规定的设计深度要求，设计单位在工程合理使用年限对设计质量负责（包括对因设计造成的质量事故提出技术处理方案）。超过合理使用年限后需要继续使用的，产权人应当委托具有相应资质等级的设计单位鉴定并采取加固、维修等措施。

重庆江源工程勘察设计有限公司 王永江
建设单位：奉节县农田项目建设管理中心
编制单位：重庆江源工程勘察设计有限公司

2022年5月20日签发
王主任（13896966188）
谭建明（13896925321）



营业执照

统一社会信用代码: 915001366710430608

名称 重庆江源工程勘察设计院有限公司
 类型 有限责任公司(自然人独资)
 住所 重庆市奉节县永安街道神仙西路259号1幢1单元第3层办公区1号
 法定代表人 王永江
 注册资本 陆佰万元整
 成立日期 2008年03月10日
 营业期限 2008年03月10日至永久
 经营范围 工程勘察; 工程和技术研究和试验发展; 测绘服务; 工程规划管理; 仪器仪表销售[以上范围法律法规禁止经营不得经营; 法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]



登记机关



2016 年 0 月 24 日

每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示, 不另行通知。

企业信用信息公示系统网址: gsxt.cqgs.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2020年第一批高新技术企业认定公告

2020年第二批高标准农田建设项目 部门评价报告工作人员名单:

批 准: 王永江
核 定: 刘小宏
项目负责人: 谭建明
审 查: 刘小宏
校 核: 谭建明
设计及编写: 谭建明



重庆江源工程勘察设计有限公司
Jiang Yuan Chongqing engineering survey and Design Co., Ltd.

二〇二二年五月

2020年第二批高标准农田建设项目部门评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达第二批2020年高标准农田项目资金计划的通知》(奉节财农〔2021〕98号),在下达资金预算时同步下达了绩效目标。项目总投资728万元。

(二) 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

通过县农业农村委《关于下达2020年第二批高标准农田建设项目任务的通知》(奉节农发〔2021〕63号)下达项目计划。2020年第二批高标准农田建设项目通过对项目区进行土地平整工程、排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套的完善全力建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田5612亩。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

项目资金到位情况

通过奉节县财政局《关于下达第二批2020年高标准农田项目资金计划的通知》(奉节财农〔2021〕98号)2021年3月28日落实项目资金728万元,资金到位率100%;

项目资金执行情况

项目资金执行率 100%

项目资金管理情况

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

完成高标准农田建设项目 5612 亩

(2) 质量指标。

验收合格率 (\geq **%) \geq 100%

(3) 时效指标。

完成及时率 (\geq **%) \geq 100%

(4) 成本指标。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

通过项目的实施，项目区土地平整工程、排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。

(2) 社会效益。

优化生产生活条件提高土地利用率，明显提高

提高农田亩产 50 公斤

(3) 生态效益。

水土流失治理面积 0.3 平方公里，改善排涝面积 0.25 万亩

(4) 可持续影响。

设计使用年限 10 年

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 ($\geq **\%$) $\geq 100\%$

三、绩效自评结果情况

通过开展对奉节县农田项目建设管理中心绩效目标评价，综合评分 100 分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设已完成，不存在偏离绩效目标情况

五、其他需要说明的问题

项目不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题

附件：项目支出预算绩效目标自评表

项目支出预算绩效目标评价表

(2020年度)

项目名称		2020年第二批高标准农田建设项目			项目负责人		王绍林	
主管部门		奉节县农业农村委员			实施单位		奉节县农田项目建设	
资金情况(万元)		类别		全年预算	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额		728		10分	100%	10
		其中：财政拨款		728				
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述		
		建设高标准农田5612亩，配套蓄水池，灌溉设施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采
	产出指标 (50分)	数量指标	建设高标准农田	5612	20	5612	20	
		质量指标	验收合格率	100	15	100	15	
		时效指标	完工及时率	100	15	100	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化生产生活条件	明显提高	5	达标	5	
			提高农田亩产	50公斤	5	50公斤	5	
		生态效益指标	水土流失治理面积	0.3平方	5	0.3平方	5	
			改善排涝面积	0.25万亩	10	0.25万亩	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	10年	5	10年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10	100		
合计					100		100	

填报单位负责人：王绍林

填表人：颜于普

填报日期：2022年5月7日