

2021 年永乐镇铁甲村设施水果种植项目自 评报告

按照奉节县脐橙产业中心《关于调整下达 2021 年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果项目建设任务的通知》奉节脐橙发〔2021〕38 号、奉节县财政局《关于下达 2021 年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金计划的通知》奉节财农〔2021〕310 号文件要求，我单位承担的永乐镇铁甲村设施水果种植项目于 2022 年 11 月动工，2023 年 5 月全部完成项目下达的投资计划和建设任务，现将项目实施情况总结如下：

一、项目建设任务及完成情况

（一）项目建设任务：1.数字化控制中心；2.水肥一体化建设；3.泵房及配套设施；4.果园喷药管网系统；5.新修蓄水池 1 口，水道管网 1000 米；6.果园轨道运输系统。

（二）完成情况：1.数字化控制中心完成 100%；2.水肥一体化建设完成 100%；3.泵房及配套设施完成 100%；4.果园喷药管网系统完成 100%；5.新修蓄水池 1 口，水道管网 1000 米完成 100%；6.果园轨道运输系统 100%。

二、项目实施取得的成效

（一）项目实施后促进了当地农业产业结构调整，实现农业的产业化经营和可持续发展，增加了产量，园区稳定经营，提高了农业的生产效率，社会效益明显，有效保护了项

目区生态环境。

（二）通过改善基础设施，降低当地农户种植脐橙生产成本，带动果农增收。在项目实施过程中，雇佣 10 名脱贫户务工，人均收入 3500 元。群众满意度 90%以上。

奉节县永乐镇人民政府

2023 年 5 月 17 日

