

奉节县平安乡人民政府

平安乡咏梧村脆李标准化基地（结转）

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，根据奉节县脐橙产业发展中心《关于下达 2020 年度奉节县脱贫攻坚果品产业提质增效项目建设任务的通知》（奉节脐橙发〔2020〕19 号）的文件要求，县财政拨付项目剩余补助资金 1.2 万元。根据平安乡实际情况，该项目由奉节县平安乡人民政府申请并实施，并开展绩效目标自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

平安乡咏梧村脆李标准化基地（结转）补助资金 1.2 万元全额到位，全部调入平安乡财政办，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

平安乡咏梧村脆李标准化基地（结转）补助资金 1.2 万元，已兑现成功。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年度，平安乡严格按照县级标准，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年，通过该项目可带动产业发展，促进农民增收，

带动务工增收，提高群众满意度，增加收入的总体效绩目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

补栽脆李苗 1000 株，管护脆李苗基地 150 亩，清理山洪排水沟 3000 米，土地改良 150 亩，新修灌溉池 1 个，新修混凝土结构水渠 600 米，新修人行田间路 300 米。

（2）质量指标。

平安乡咏梧村脆李标准化基地(结转)验收合格率 100%。

（3）时效指标

完工及时率为 100%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

平安乡咏梧村脆李标准化基地（结转）发挥作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度满意度为 95%。

三、绩效自评结果情况

通过开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分 100 分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平安乡咏梧村脆李标准化基地（结转）的实施，没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县平安乡人民政府

2024 年 1 月 25 日